

Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 23. 04. 2024 – 14.45 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Předání a převzetí staveniště bude na návrh zhotovitele 01. 07. 2024. Ukončení termínu realizace vychází potom dle SOD na 30. 06. 2025.
2. Zhotovitel stavby začne dělat přípravné práce (vytýčení inženýrských sítí), dostane od investora kontakty na budoucí uživatele kanalizace, aby mohl podávat info o zahájení prací v jejich lokalitách.
3. Zhotovitel zašle ke schválení autorskému dozoru stavby (firma PROVOD s.r.o.) soupisy materiálu a technologie ke stavbě kanalizace, čerpacích stanic apod. Dle výkazu výměr a zadání soutěže.
4. Ekostavby mají k dispozici nakoupený původní materiál – pokud půjde použít na současný projekt, dohodne se se zhotovitelem.
5. Zhotovitel pošle seznam rizik pro zpracování plánu BOZP panu Michalu Janíčkoví z firmy PROVOD.
6. Zařízení staveniště bude u hasičárny, mezideponie potom za hřištěm.
7. Zhotovitel dostane vytištěnou projektovou dokumentaci.
8. Zhotovitel připraví aktualizaci časového harmonogramu prací na konkrétní datумы.
9. Zprovoznování (užívání) stavby bude na etapy.
10. Zhotovitel připraví variantu obnovy celých místních komunikací dle požadavků investora pro možnost získání dotace od Krajského úřadu ÚK.
11. TDS bude zván na kontrolní dny zástupce SČVaKu.
12. **Kontrolní den č. 2 bude 01. 07. 2024 s předáním staveniště.**

Přílohy : prezenze KD 1.

Zapsal dne 23. 04. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.