

Zápis z technického dne stavby ze dne 8.1.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka – místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Michal Janíček – PROVOD
Jana Janglová - PROVOD
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.
Václav Černý, VHS Technology a.s.

Program: Projednávání HMG postupu výstavby, změnové listy, vícepráce, méněpráce

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- V současné době probíhají vytyčovací práce inženýrských sítí na stokách 4,5,6,9
- Předpoklad zahájení vlastních stavebních prací 9.1.2025

B. Stávající body ze zápisu dne 18.12.2024

- Zhotovitel měl předložit cenovou nabídku na zhotovení protlaku pod komunikací – **požadavek trvá**
- Zhotovitel dosud nepředložil souhlasné vyjádření od fy Presskan systém a.s. se změnou umístění betonového závaží z dolní části jímky na její vrchol – **20. 12. 2024: provedeno zabetonování jímek v horní části jímky, do doby doručení vyjádření fy Presskan systém a.s. není možné vystrojit jímku z důvodu případné demontáže jímky – požadavek trvá**
- Investor požaduje prověřit skutečnost zásypů dokončených a osazených jímek (údajně hlína a kámen) na stoce 1, případně existenci pokynu p. Gorala k provedení takovéhoho zásypu — **požadavek trvá**
- Zástupce SČS a.s., a investor požaduje předložení fotodokumentace řešení křížení přípojek kanalizace s vodovodním řadem (instalace chráničky) – **požadavek trvá**
- Investor opět upozornil na potřebu provádění dílčích tlakových zkoušek na jednotlivých přípojkách. Dle pana Šedy byly tlakové zkoušky provedeny na stoce 3, na stoce 1 se zkoušky neprováděly – **požadavek trvá**
- Investor: dne 20. 12. 2024 došlo k poškození pravého křídla a pravého sloupku u brány na hřiště subdodavatelkou firmou pracující na stoce 3. Byla domluvena výměna sloupku i pravého křídla – kontrola bude provedena 9.1.2025

C. Nové projednané body:

- TDS žádá zhotovitele o poskytnutí RPD stavby ve vektorovém formátu dwg.
- Zhotovitel doplní do souboru VCP, MP na stoce 3 čísla položek platného rozpočtu stavby
- Investor konstatuje, že VCP přestože jsou uznatelným nákladem z pohledu dotace, tak tento náklad nebude do dotace zahrnut a rozdíl mezi VCP a MP jde k tíži obecního rozpočtu.
- Jednotlivé ZL budou zpracovávány průběžně měsíčně. Kontrolovatelný podklad, výkaz výměr, fotodokumentace bude vždy přiřazen ke konkrétní přípojce a číslu popisnému a bude předložen investorovi ke schválení
- Zhotovitel zpracuje HMG stavby a žádost o posun termínu dokončení stavby do 30.8.2025

Příští kontrolní den bude 15. 1. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 8.1.2025 Ing. Jan Svitavský