

Zápis z kontrolního dne č. 2 ze dne 22. 10. 2021 – 12.30 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Dnešního dne proběhla fotodokumentace a kontrola stavby.
2. Byly provedeny startovací jámy na protlakovou technologii na stokách 1, 3 a 5 celkem 5 startovacích jam. Na stoce 1 a na stoce 5 byly realizovány části tlakového potrubí protlakovou technologií. Další práce byly přerušeny – viz zdůvodnění níže.

B. Ostatní:

1. TDS nahlásí zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu v Mostě RNDr. Evě Felkové - splněno.
2. Zhotovitel stavby informoval TDS a objednatele stavby, že protlakovou technologií nelze stavbu zrealizovat. Geologie na stokách neodpovídá předpokladu dle projektové dokumentaci v technické zprávě (str. 4 TZ předpoklad zatřídění hornin dle těžitelnosti tř. 5 podíl odhad – 5%) . Ve skutečnosti se jedná dle zhotovitele o větší podíl horniny třídy 5 a 6.
3. Konstatování zhotovitele : Zhotovitel není schopen s použitou technologií a zařízením stavbu zrealizovat. Velké kameny v trase jsou zaklíněny a nelze trasu protlačit. Z tohoto důvodu byly práce přerušeny. Zhotovitel pošle objednateli dopis se zdůvodněním přerušování prací.
4. Zhotovitel nechá zpracovat od Báňských projektů geologický posudek pro dané lokality. K tomu připraví další sondy na jednotlivých stokách.
5. **Kontrolní den č. 3 bude dle dohody.**

Přílohy : prezenze KD 2.

Zapsal dne 22. 10. 2021 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.