

Patokryje 1. 7. 2024

Zápis z kontrolního dne č. 2 , předání staveniště.

Zúčastnili se:

Ing. Ivana Gothová

David Goral

Hadrava Vít

Václav Černý

Veronika Vrzánková

Michal Janíček

Karel Řehák

Dnešního dne proběhlo předání a převzetí staveniště. K předání staveniště byl podepsán protokol o předání a převzetí staveniště.

Tento týden vytyčování inženýrských sítí. Výkopy začátek příštího týdne, po obdržení DIO.

Stavební připravenost vystrojování: Skříňky na fasádě (stojánek), do 7 metrů od domovních čerpacích jednotek. Připravenost a náklady na DČJ si hradí budoucí uživatelé. VHS dodá ke každé přípojce 1,0 m potrubí pro gravitační přípojku + záslepku, bude se to montovat rovnou do šachty, pravděpodobně bude ZL1. Od příštího týdne začne zhotovitel obcházet jednotlivé nemovitosti a bude provádět kontrolu projektů kanalizačních přípojek.

Dodat zhotoviteli povolení stavby a ceduli „stavba povolena“.

Příští kontrolní den bude 15. 7. 2024 14:45, případně operativně.

Zapsal Michal Janíček