

Zápis z technického dne č. 1 ze dne 22. 07. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Probíhá realizace stoky 1 – u č. p. 139. Došlo ke křížení s plynem u č. p. 140 a se souběhem s vodovodem PE DN 110 mm. Pod plynem je skála ve výši cca 0,8 – 1,0 m pod povrchem. Zhotovitel kámen částečně vyboural a plyn podešel s kanalizací.
2. Zařízení staveniště bude u hasičárny, mezideponie potom za hřištěm. Investor dal kontakt zhotoviteli na pracovníka SÚS k možnosti jiné mezideponie.
3. Projektant dodá zhotoviteli podklady pro vyvěšení reklamní tabule stavby kanalizace, investor vytipuje plochu, kde bude tabule instalována. Zhotovitel zajistí výrobu reklamní tabule a její vyvěšení.

B. Ostatní:

4. Sestavy jednotlivých revizních šachet – jejich části (dna, skruže a kónusy s poklopy) budou součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel dle rozpočtu. Součástí zadání byly kónusy, prstýnky, skruže výšky 1000 mm a litinové poklopy. Ostatní části šachet budou řešeny změnovým listem.
5. Archeologa žádám při případných kontrolách stavby o nahlášení termínu kontroly stavby dopředu starostovi obce a o zápis o provedení kontroly do stavebního deníku.
6. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí) - zůstává.
7. Při fakturaci jednotlivých stok nebude dofakturováno 10% , které budou dofakturovány až po geodetickém zaměření skutečných výměr jednotlivých stok. Je nutné, aby geodet byl obeznámen s požadavky SČVaKu uvedených ve standardech.
8. TDS bude zvat na kontrolní dny zástupce SČVaKu.
9. **Kontrolní den č. 4 bude 29. 07. 2024 v 11.00 hodin.**
10. **Technický den č. 2 bude 05. 08. 2024 v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 22. 07. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.