

Zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 15. 07. 2024 – 14.45 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : Karel Řehák, Martin Sobotka, David Goral, Václav Černý, Karel Aschenbrenner, Petr Bokůvka, Petr Reitinger.

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Předání a převzetí staveniště bylo na KD č. 2 dne 01. 07. 2024. Ukončení termínu realizace vychází potom dle SOD na 30. 06. 2025.
2. Zhotovitel stavby začal realizovat stoku 1 – u č. p. 140. Došlo ke křížení s plynem a se souběhem s vodovodem PE DN 110 mm. Pod plynem je skála ve výši cca 0,8 – 1,0 m pod povrchem. Zhotovitel zkusí kámen alespoň částečně vybourat a plyn podejít.
3. Zhotovitel požaduje od projektanta dodat sestavy jednotlivých revizních šachet – jejich části (dno, skruže a kónusy s poklopy). Není součástí PD. Dále doplnit skruže do výkazu výměr. Chybí skruže výšky 500 mm, 250 mm ... Např. šachta Š1.1 u č. p. 140 neodpovídá výškové uspořádání sestavy šachty (dno a kónus s poklopem) hloubce usazení šachty.
4. Zařízení staveniště bude u hasičárny, mezideponie potom za hřištěm.

B. Ostatní:

5. Zhotovitel zašle ke schválení autorskému dozoru stavby (firma PROVOD s.r.o.) soupisy materiálu a technologie ke stavbě kanalizace, čerpacích stanic apod. Dle výkazu výměr a zadání soutěže.
6. Investor žádá autorský dozor stavby (projektanta) o účast na kontrolních dnech. Zejména v počáteční fázi výstavby, kdy se řeší nejasnosti a problémy s realizací.
7. Archeologa žádám při případných kontrolách stavby o nahlášení termínu kontroly stavby dopředu starostovi obce a o zápis o provedení kontroly do stavebního deníku.
8. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí).
9. TDS bude zván na kontrolní dny zástupce SČVaKu.
10. **Technický den č. 1 bude 22. 07. 2024 v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 15. 07. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.