

## **Zápis z technického dne č. 2 ze dne 19. 08. 2024 – 11.00 hodin.**

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

### **A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:**

- 1.
2. Reklamní tabule stavby kanalizace je instalována na přenosné ocelové konstrukci. Je umístěna na místě viditelném u hlavní státní silnice. Zabezpečit přivázáním ke stromu.
3. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 u RD č. p. 80 a 81.
4. Při výkopech došlo k porušení původní dešťové kanalizace a při následném dešti byl výkop naplněn vodou – místní hasiči museli vodu odčerpávat a zabezpečit boky výkopu. . Došlo k vyplavování zeminy směrem k č. p. 9. Uzávěr vody a výkop bude před zásypem opraven, sítě zabezpečeny a obsypány proti porušení.
5. Archeolog pan Hadrava provedl kontrolu na výskyt archeologických objektů a provedl zápis do stavebního deníku.

### **B. Ostatní:**

6. Sestavy jednotlivých šachet – jejich části (dna, skruže a kónusy s poklapy) budou součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel dle rozpočtu.
7. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
8. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
9. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí) - zůstává.
10. Při fakturaci jednotlivých stok nebude do fakturováno 10% , které budou do fakturovány až po geodetickém zaměření skutečných výměr jednotlivých stok. Je nutné, aby geodet byl obeznámen s požadavky SČVaKu uvedených ve standardech - trvá.
11. Za 07/2024 byl schválen soupis prací ve výši 617.801,63 Kč bez DPH.
12. **Kontrolní den č. 6 bude 26. 08. 2024 v 11.00 hodin.**
13. **Technický den č. 3 bude dle dohody.**

Zapsal dne 19. 08. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.