

Zápis z kontrolního dne č. 6 ze dne 26. 08. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Reklamní tabule stavby kanalizace je instalována na přenosné ocelové konstrukci. Je umístěna na místě viditelném u hlavní státní silnice. Zabezpečit přivázáním ke stromu.
2. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 pod RD č. p. 31 a směrem k RD č. p. 6 k státní silnici.
3. Při výkopech došlo k porušení původní dešťové kanalizace a při následném dešti byl výkop naplněn vodou – místní hasiči museli vodu odčerpávat a zabezpečit boky výkopu. . Došlo k vyplavování zeminy směrem k č. p. 9. Uzávěr vody a výkop bude před zásypem opraven, sítě zabezpečeny a obsypány proti porušení. Je opraveno.
4. Na stoce 1 pod státní silnicí frézováním došlo k odkrytí velkých kamenů – žádáme o úklid.

B. Ostatní:

5. Sestavy jednotlivých šachet – jejich části (dna, skruže a kónusy s poklopy) budou součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel dle rozpočtu. Je třeba zadat zpracování dodavatelské (realizační) dokumentace se specifikací výrobků a technologie, šachet, popis RD dle čísel popisných apod. I pro lepší čitelnost projektů.
6. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
7. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
8. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí) - zůstává.
9. Při fakturaci jednotlivých stok nebude dofakturováno 10% , které budou dofakturovány až po geodetickém zaměření skutečných výměr jednotlivých stok. Je nutné, aby geodet byl obeznámen s požadavky SČVaKu uvedených ve standardech - trvá.
10. Koordinátor stavby provedl kontrolu stavby na dodržování BOZP se zápisem, který rozeslal.
11. Za 08/2024 bude zaslán soupis prací ke schválení na konci měsíce 08/2024. .
12. **Kontrolní den č. 7 bude 11. 09. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**
13. **Technický den č. 3 bude dle dohody.**

Zapsal dne 26. 08. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.