

# Zápis z kontrolního dne č. 5 ze dne 12. 08. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

## A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Zařízení staveniště bude u hasičárny, mezideponie potom za hřištěm. Investor dal kontakt zhotoviteli na pracovníka SÚS k možnosti jiné mezideponie.
2. Projektant dodal zhotoviteli podklady pro vyvěšení reklamní tabule stavby kanalizace, investor vytipuje plochu, kde bude tabule instalována. Zhotovitel dovezl vyrobenou reklamní tabuli a její vyvěšení bude na přenosné ocelové konstrukci. Bude umístěno na místě viditelném u hlavní státní silnice.
3. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 u RD č.p. 139 a 140, RD 65 a RD 60 až ke stoce 2.
4. Je realizován výkop stoky 2, bude následovat pokládka potrubí a vzdušnickové šachty.

## B. Ostatní:

5. Sestavy jednotlivých šachet – jejich části (dna, skruže a kónusy s poklapy) budou součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel dle rozpočtu. Součástí zadání byly kónusy, prstýnky, skruže výšky 1000 mm a litinové poklapy. Ostatní části šachet budou řešeny změnovým listem. Šachty budou zřizovány jako kalníkové (umožňující proplach) v nejnižším zlomovém bodě nivelety kanalizačního potrubí (v PD vzorový řez č. 9). Např. na stoce 1 to budou 4 ks. Dále v nejvyšším zlomovém bodě nivelety kanalizačního potrubí jako vzdušnickové – např. stoka 1 obsahuje 2 ks. Řeší i tabulka 2. a. 2 armatur tlakové kanalizace str. 5 technické zprávy. V ostatních lomových půdorysných bodech potrubí kanalizace šachty zřizovány nebudou.
6. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
7. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
8. Archeologa žádám při případných kontrolách stavby o nahlášení termínu kontroly stavby dopředu starostovi obce a o zápis o provedení kontroly do stavebního deníku.
9. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí) - zůstává.
10. Při fakturaci jednotlivých stok nebude dofakturováno 10% , které budou dofakturovány až po geodetickém zaměření skutečných výměr jednotlivých stok. Je nutné, aby geodet byl obeznámen s požadavky SČVaKu uvedených ve standardech - trvá.
11. TDS bude zván na kontrolní dny zástupce SČVaKu.
12. **Kontrolní den č. 6 bude 26. 08. 2024 v 11.00 hodin.**
13. **Technický den č. 2 bude 19. 08. 2024 v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 12. 08. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.