

Zápis z technického dne č. 3 ze dne 18. 09. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí u RD č. p. 5 a č. p. 82. Práce na přípojkách na stoce 1 u RD č. p. 31, 81 a 9 jsou přerušeny z důvodu velkých kamenů u podzemních sítí – bude třeba je rozbít.
2. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 62, 73.
3. Je třeba odvážet výkopky včas, aby nepřekážely dopravě a dalším pracem (nejlépe výkopky z ručních výkopů nakládat rovnou do nízkých kontejnerů).
4. Propagační ceduli je třeba zajistit proti větru.
5. Úklid stavby a shrnout a ohradit skládku materiálu (zásypové materiály) na menší ploše.

B. Ostatní:

6. Firma Provod předložila zhotoviteli CN na vyhotovení realizační dokumentace. Zhotovitel se vyjádří.
7. Zhotovitel stavby předložil cenový návrh na ZL1 a ZL2 (výkopy bez pažení a ruční kopání přípojek). Byly po úpravách odsouhlaseny jednotkové ceny. Množství bude odsouhlaseno po realizaci každé přípojky. Zhotovitel, investor a TDS.
8. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
9. Uzávěry na T kusech při napojení stok budou uzávěry v obou směrech desková šoupata - trvá.
10. Kalníkové šachty budou v místech se spodní vodou natřeny zvenku penetračním asfaltovým nátěrem - trvá.
11. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
12. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů – trvá.
13. Za 08/2024 byl zaslán soupis prací ke schválení ve výši 643. 886,87,- Kč - odsouhlaseno
14. **Kontrolní den č. 8 bude 25. 09. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**
15. **Technický den č. 4 bude 02. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 18. 09. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.