

Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 11. 09. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 95 a č. p. 136. Dále přípojky na stoce 1 u RD č. p. 31, 81 a 9.
2. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 83, 96 a 64.

B. Ostatní:

3. Firma Provod předložila zhotoviteli CN na vyhotovení realizační dokumentace. Zhotovitel se vyjádří.
4. Zhotovitel stavby předložil cenový návrh na ZL1 a ZL2 (výkopy bez pažení a ruční kopání přípojek).
5. Zhotovitel podal informaci o posílení kapacit subdodávkami – podklady o firmách budou zaslány mailem.
6. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
7. Uzávěry na T kusech při napojení stok budou uzávěry v obou směrech desková šoupata.
8. Kalníkové šachty budou v místech se spodní vodou natřeny zvenku penetračním asfaltovým nátěrem.
9. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
10. Zhotovitel doplní ještě pažící desky k výkopům na jednotlivých stokách. Dle kontroly BOZP.
11. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo (hromadu).
12. Výkopy budou včas odváženy, aby nepřekážely pohybu OA ani vozidlům IZS.
13. Za 08/2024 byl zaslán soupis prací ke schválení - TDS a investor se vyjádří.
14. **Kontrolní den č. 8 bude 25. 09. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**
15. **Technický den č. 4 bude 18. 09. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 11. 09. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.