

Zápis z kontrolního dne č. 8 ze dne 25. 09. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 136. Dále přípojky na stoce 1 u RD č. p. 31, 81. U RD 31 je nutné posunout uzavěr přípojky mimo opravenou dešťovou kanalizaci. Dále opravit uzavěr přípojky – je nakřivo a při uzavírání může dojít k jeho poškození. Otvor pro potrubí přípojky má poškozené těsnění při vstupu do šachty. Potrubí není do šachty v kolmém směru.
2. **Prioritou na stoce 1 je dodělání přípojek u RD 139 a RD 140, kde jsou ohrazené jámy již od začátku stavby a práce na přípojkách nepokračují! Majitelka RD 139 si stěžovala na odvoz své zeminy ze zahrady. Dále dodělat přípojky u RD 31 a RD 81. Majitelka RD 81 má již přes 14 dní otevřený výkop před vstupem do vrat s nedostatečně zabezpečeným přechodem přes výkop.**
3. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 59 a 64.

B. Ostatní:

4. Výkopky jsou odváženy pouze částečně, brání dalším pracem a přístupu k rodinným domům.
5. Dohody o úklidu a postupu prací nejsou ze strany zhotovitele dodržovány a jejich nedodržování bude zapisováno do stavebního deníku investorem či TDS.
6. Poničený soukromý pozemek od nákladních aut bude opraven návozem šterku.
7. Vedle stavebních buněk bylo slíbeno zhotovitelem na cestu položit panely na pojezd nákladních aut – není dosud provedeno.
8. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
9. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
10. Uzávěry na T kusech při napojení stok budou uzávěry v obou směrech desková šoupata.
11. Kalníkové šachty budou v místech se spodní vodou natřeny zvenku penetračním asfaltovým nátěrem.
12. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD - zůstává.
13. Zhotovitel doplní ještě pažící desky k výkopům na jednotlivých stokách. Dle kontroly BOZP.
14. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo (hromadu).
15. Výkopky budou včas odváženy, aby nepřekážely pohybu OA ani vozidlům IZS.
16. Za 08/2024 byl zaslán soupis prací ke schválení ve výši 643.886,87 Kč. Byl odsouhlasen.
17. **Kontrolní den č. 9 bude 09. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**
18. **Technický den č. 4 bude 01. 10. 2024 (úterý) v 10.00 hodin.**

Zapsal dne 25. 09. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.