

Zápis z technického dne č. 4 ze dne 01. 10. 2024 – 10.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 136. Dále přípojky na stoce 1 u RD č. p. 31, 81. U RD 31 je nutné posunout uzavěr přípojky mimo opravenou dešťovou kanalizaci. Dále opravit uzavěr přípojky – je nakřivo a při uzavírání může dojít k jeho poškození. Otvor pro potrubí přípojky má poškozené těsnění při vstupu do šachty. Potrubí není do šachty v kolmém směru – bude řešeno kolenem.
2. Prioritou na stoce 1 je dodělán přípojek u RD 139 a RD 140, kde jsou ohrazené jámy již od začátku stavby a práce na přípojkách nepokračují! Majitelka RD 139 si stěžovala na odvoz své zeminy ze zahrady. Dále dodělat přípojky u RD 31 a RD 81. Majitelka RD 81 má již přes 14 dní otevřený výkop před vstupem do vrat s nedostatečně zabezpečeným přechodem přes výkop – výkopy budou zabezpečeny přechodovým plechem.
3. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 59 (potud je hlavní řád) a 64, 74 a 96 – realizace přípojek.

B. Ostatní:

4. Poničený soukromý pozemek od nákladních aut bude opraven návozem šterku.
5. Vedle stavebních buněk bylo slíbeno zhotovitelem na cestu položit panely na pojezd nákladních aut – je realizováno z 80%.
6. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
7. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
8. Uzávěry na T kusech při napojení stok budou závěry v obou směrech desková šoupata.
9. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo (hromadu).
10. Výkopy budou včas odváženy, aby nepřekážely pohybu OA ani vozidlům IZS.
11. Změnové listy č. 1 a č. 2 budou schváleny po kompletním předložení včetně výkazů výměr na množství a po stanovení celkových cen změnových listů. Tzn. vždy po realizaci celé stoky a kontrole množství. Jednotkové ceny byly schváleny mailem dne 16. a 17. 09. 2024.
12. Zhotovitel předloží realizační dokumentaci do 23. 10. 2024 včetně technologických výrobků. Musí ji schválit zástupci budoucího provozovatele SVS a.s.
13. Za 09/2024 byl zaslán soupis prací ke schválení ve výši 1 713.846,73,- Kč. TDS a investor se vyjádří.
14. **Kontrolní den č. 9 bude 09. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**
15. **Technický den č. 5 bude 16. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 01. 10. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.