

## **Zápis z kontrolního dne č. 9 ze dne 09. 10. 2024 – 11.00 hodin.**

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

### **A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:**

1. V současné době je pozastavena realizace řádu na stoce 1 do doby dodělení rozkopaných přípojek na této stoce. A do doby úklidu stavby.
2. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 136. Dále přípojky na stoce 1 u RD č. p. 31, 81. U RD 31 je nutné posunout uzavěr přípojky mimo opravenou dešťovou kanalizaci. Dále opravit uzavěr přípojky – je nakřivo a při uzavírání může dojít k jeho poškození. Otvor pro potrubí přípojky má poškozené těsnění při vstupu do šachty. Potrubí není do šachty v kolmém směru.
3. Zhotovitel informoval o termínu dokončení přípojek do 13. 10. 2024 včetně úklidu stavby.
4. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 59 a 64. Včetně prací na přípojkách.

### **B. Ostatní:**

5. Poničený soukromý pozemek od nákladních aut bude opraven návozem šterku – je opraveno.
6. Vedle stavebních buněk bylo slíbeno zhotovitelem na cestu položit panely na pojezd nákladních aut – je provedeno.
7. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
8. Komunikace na příjezdu k panelce je zablácená, chodí tu lidi a matky s kočárky. Místní hasiči zkusí komunikaci očistit vodou z cisterny v pátek 11. 10. 2024.
9. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
10. Zhotovitel bude používat pažení i na stoce 1.
11. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo ( hromadu ).
12. Za 09/2024 byl zaslán soupis prací ke schválení ve výši 1 456.882,11 Kč bez DPH. Byl odsouhlasen.
13. **Kontrolní den č. 10 bude 15. 10. 2024 (úterý) v 11.00 hodin.**
14. **Technický den č. 5 bude 23. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 09. 10. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.