

Zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 15.10.2024 – 11:00h

Stavba: Patokryje – splašková kanalizace

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Byl konstatován stav stavby se žádostí obce Patokryje o dodržování plánovaného postupu prací, dokončení ucelených úseků stavby, dodržování úklidu a lepší komunikaci ve věci dopravní obslužnosti.
- 2) Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram prací do termínu 16.10.2024.
- 3) Zhotovitel předloží realizační dokumentaci zhotovitele do termínu 23.10.2024, včetně dokumentace instalovaných strojně-technologických zařízení.
- 4) Zhotovitel bude předkládat změnové listy včetně odůvodnění změny, dodání části projektové dokumentace týkající se změny a vlivu změny na termín, kvalitu a cenu díla. Změnové listy budou zpracovány na základě zápisů ve stavebním deníku.
- 5) Na jednání kontrolního dne bude vždy k dispozici stavební deník.
- 6) Budou dodržovány postupy dle koordinátora BOZP.
- 7) Dále viz zápis z minulých kontrolních dnů.

Zapsal Ing. Petr Plichta.