

Zápis z technické dne č. 05 ze dne 30. 10. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době probíhá realizace řádu na stoce 1 a stoky 3 včetně přípojek.
2. V současné době je realizována pokládka potrubí a zásypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 136. Dále přípojka na stoce 1 u RD č. p. 31 je nedodělaná a nezasypaná, přípojka u RD 81 výkop je zasypaná a je nutno dodělat pokládku zámkové dlažby. U RD 31 je nutné opravit a srovnat uzávěr přípojky mimo opravenou dešťovou kanalizaci – bude dořešeno do 31. 10. 2024 – neproběhlo.
3. Je nutno dosypávat zasypané výkopy – materiál si sedá, vznikají nebezpečné nerovnosti.
4. Prioritou zůstává dokončení rozdělaných přípojek před dalším postupem prací na rádech.
5. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 59 a 64. Včetně prací na přípojkách – u RD 83.

B. Ostatní:

6. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
7. Výkon stavbyvedoucího budou vykonávat za zhotovitele stavby pan Martin Pokrupa a pan Petr Šeda tel. 722 928 743.
8. Zhotovitel předal realizační dokumentaci elektronicky i vtištěnou ke schválení. Žádám ADS o případné připomínky - trvá.
9. Zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram realizace prací.
10. Zhotovitel sdělí termín propojení stoky 1 pod státní silnicí – jedná se cca o 30 bm. Je vydané zvláštní užívání komunikace silničním stavebním úřadem?
11. Dotaz na projektanta stavby ohledně zásypů potrubí vzorový řez č. 1 a 2. Pod komunikaci je uveden štěrkopísek – doplnit frakci? V nezpevněné ploše je uvedena hutněná zemina. Souhlasí s VV ? (položky 26, 30, 32 stoky 1 zemní práce). **Zeminou nelze zasypávat výkop pod komunikacemi!** Zhotovitel doloží statické zkoušky na hutnění pod konstrukční vrstvy komunikací.
12. Přípojky kanalizace - budoucí uživatelé připraví přívod elektřiny s rozvaděčem pro napojení technologie v domovní čerpací stanici. Termín přípravy do konce 02/2025. Revizní technik požaduje **včasné** zásypy přípojek a srovnání terénu kvůli bezpečnosti. Dodavatel technologie pošle zhotoviteli stavby způsoby řešení napojení jímek i variantu pod hladinou spodní vody (obetonování). Dále kontakt na šéfmontéra technologií p. Novotný tel. 774 130 158.
13. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo (hromadu) - trvá.
14. **Kontrolní den č. 12 bude 06. 11. 2024 (úterý) v 11.00 hodin.**
15. **Technický den č. 6 bude 13. 11. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 30. 10. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.