

Zápis z technického dne č. 6 ze dne 13. 11. 2024 – 10.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době probíhá realizace řádu na stoce 1 a stoky 3 včetně přípojek.
2. Je nutno dosypávat zasypané výkopy – materiál si sedá, vznikají nebezpečné nerovnosti.
3. Prioritou zůstává dokončení rozdělaných přípojek před dalším postupem prací na řádech.

B. Ostatní:

1. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
2. Výkon stavbyvedoucího budou vykonávat za zhotovitele stavby pan Petr Šeda tel. 722 928 743.
3. Zhotovitel předal realizační dokumentaci elektronicky i vytištěnou ke schválení. ADS připomínkuje chybějící technickou zprávu a úpravu vzorových výkresů.
4. Zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram realizace prací.
5. Zhotovitel sdělí termín propojení stoky 1 pod státní silnicí – jedná se cca o 30 bm. Zhotovitel projedná se SÚS postup výstavby.
6. Dotaz na projektanta stavby ohledně zásypů potrubí vzorový řez č. 1 a 2. Pod komunikaci je uveden štěrkopísek – doplnit frakci? V nezpevněné ploše je uvedena hutněná zemina. Souhlasí VV ? (položky 26, 30, 32 stoky 1 zemní práce). **Pouze zeminou nelze zasypávat výkop pod komunikacemi! Zhotovitel doloží statické zkoušky na hutnění pod konstrukční vrstvy komunikací.** Dále viz bod 3. úprava vzorových výkresů v realizační dokumentaci.
7. Přípojky kanalizace - budoucí uživatelé připraví přívod elektřiny s rozvaděčem pro napojení technologie v domovní čerpací stanici. Termín přípravy do konce 02/2025. Revizní technik požaduje **včasné** zásypy přípojek a srovnání terénu kvůli bezpečnosti. Dodavatel technologie pošle zhotoviteli stavby způsoby řešení napojení jímek i variantu pod hladinou spodní vody (obetonování). Dále kontakt na šéfmontéra technologií p. Novotný tel. 774 130 158.
8. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo (hromadu) - trvá.
9. Zhotovitel odstraní položenou pažící desku ze stoky 1, překáží.
10. Zhotovitel dokončí kanalizační přípojky čp. 60 a vybere kameny, které tam nepatří.
11. **Příští kontrolní den bude 20. 11. 2024 (středa) od 11.00 hodin - sraz na obecním úřadě v Patokryjích.**
12. **Příští technický den bude 27.11.2024.**

Přílohy : č. 1 - prezenze TD

Zapsal dne 13. 11. 2024 Bc. Michal Janíček