

## Zápis z kontrolního dne č. 12 ze dne 20. 11. 2024 – 11.00

**hodin.** Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.  
Přítomni dle prezenční listiny

Program :

### A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. V současné době probíhá realizace řádu na stoce 1 a stoky 3 včetně přípojek.
2. Je nutno dosypávat zasypané výkopy – materiál si sedá, vznikají nebezpečné nerovnosti.
3. **Prioritou zůstává dokončení rozdělaných přípojek před dalším postupem prací na rádech.**

### B. Ostatní:

1. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
2. Výkon stavbyvedoucího vykonává za zhotovitele stavby pan Petr Šeda tel. 722 928 743.
3. Zhotovitel předal realizační dokumentaci elektronicky i vytištěnou ke schválení. ADS připomínkuje chybějící technickou zprávu a úpravu vzorových výkresů. - trvá
4. Zhotovitel projednal propojení stoky 1 pod státní silnicí se SÚS. Propojení je možné řízeným protlakem. Zhotovitel předloží cenovou nabídku.
5. Dotaz na projektanta stavby ohledně zásypů potrubí vzorový řez č. 1 a 2. Pod komunikaci je uveden štěrkopísek – doplnit frakci? V neuzpevněné ploše je uvedena hutněná zemina. Souhlasí VV ? (položky 26, 30, 32 stoky 1 zemní práce). **Pouze zeminou nelze zasypávat výkop pod komunikacemi! Zhotovitel doloží statické zkoušky na hutnění pod konstrukční vrstvy komunikací.** Dále viz bod 3. úprava vzorových výkresů v realizační dokumentaci. - trvá
6. Přípojky kanalizace - budoucí uživatelé připraví přívod elektřiny s rozvaděčem pro napojení technologie v domovní čerpací stanici. Termín přípravy do konce 02/2025. Revizní technik požaduje **včasné** zásypy přípojek a srovnání terénu kvůli bezpečnosti. Dodavatel technologie pošle zhotoviteli stavby způsoby řešení napojení jímek i variantu pod hladinou spodní vody (obetonování). Dále kontakt na šéfmontéra technologií p. Novotný tel. 774 130 158.
7. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo ( hromadu ) - trvá.
8. **Zhotovitel dokončí kanalizační přípojky čp. 60 a vybere kameny, které tam nepatří. - trvá**
9. U prací na kanalizačních přípojkách č.p. 91 a 92 je velké množství spodní vody. Zhotovitel navrhuje prohloubit výkop na 2,0 m a cca 0,5 dosypat šterky.
10. **Příští technický den bude 27.11.2024.**
11. **Příští kontrolní den bude 4. 12. 2024 (středa ) od 11.00 hodin - sraz na obecním úřadě v Patokryjích.**

Přílohy : č. 1 - prezenze TD

Zapsal dne 20. 11. 2024 Bc. Michal Janíček