

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 29.1.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Jan Svitavský – TDS
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.
Václav Černý, VHS Technology a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, změnové listy, vícepráce, méněpráce, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- Probíhají práce na stoce 3 – hlavní řad, položeno cca 40 bm. Přípojka č.p. 52 položena trubka Pe 50 a č.p. 71, osazena jímka a proveden výkop.
- Na stoce 1 - probíhají práce na přípojce č.p. 25 dle PD v jiné trase
- Na stoce 6 položeno 24 bm na řadu, pokračuje se s pracemi na staničení 24-36 bm. Přípojky č.p. 99 a 100 – osazeny jímky, provedeny výkopy
- Na stoce 9 položen řad, dokončena přípojka č.p.78
- Stoka 4 – práce na řadu a přípojce č.p. 76

B. Stávající body ze zápisu dne 22.1.2025

Požadavky prodiskutovány, odsouhlasen a ty které nejsou zmíněny, vypuštěny ze sledování.

C. Nové projednané body:

- HMG byl doplněn o finanční část a dnešního dne předložen
- Nově navržený HMG zhotovitelem bude předložen zastupitelstvu obce dne 11.2.2025
- Zhotovitel předpokládá provedení tlakové zkoušky na stoce 1 v týdnu od 3.2.2025
- Zhotovitel předložil VCP a MP na přípojkách č.p. 48, 49, 50 k projednání
- Zhotovitel zaslal upravený návrh ZL 3, který popisuje mechanismus dalšího zjišťování výměr VCP a MP
- Investor požaduje v textu ZL úpravu ohledně hloubení jímek a tras tak, aby odpovídal struktuře položek smluvního rozpočtu.
- Zhotovitel zašle ZL 1,2,3 včetně soupisu VCP a MP v členění a struktuře URS neprodleně k podpisu TDS, investora a projektanta.
- Bylo dohodnuto, že ZL budou podepisovány platnými ověřitelnými digitálními podpisy oprávněných osob
- Čištění komunikací proběhlo dne 28.1.2025. Čištění provedly TS Most a.s., na objednávku zhotovitele. Další čištění průběžně min. 1× týdně a dle potřeby.
- Bylo provedeno kontrolní měření šířky a hloubky řadu stoky 3 u č.p. 40 s výsledkem 1,20 m v polovině hloubky výkopu. Hloubka výkopu 1,70 m. Průběžně budou prováděna další měření.
- Dále byla provedena měření výkopů jímek a tras č.p. 71 a č.p. 52. Výsledky jsou zdokumentovány a zapsány do stavebního deníku
- Úklid komunikací – investor opět důrazně upozorňuje na nekvalitní úklid komunikací od nanesené zeminy zemními stroji a nákladními automobily. Zhotovitel konstatuje, že dneškem tj. 22.1.2025 bude na stavbě trvale čistící stroj.
- Dtto komunikace od deponie k zařízení staveniště a objektu technické správy obce. Zde je nutné zajistit dostatečnou průjezdnou šířku komunikace

Příští kontrolní den bude 5.2. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 29.1.2025 Ing. Jan Svitavský