

## **Zápis z technického dne stavby ze dne 22.1.2025 — 11.00 hodin.**

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta  
Martin Sobotka - místostarosta  
Jan Svitavský – TDS  
Michal Janíček – BOZP, Provod  
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.  
Václav Černý, VHS Technology a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, změnové listy, vícepráce, méněpráce, místní šetření

### **A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:**

- Probíhají práce na stoce 3 – hlavní řad, přípojka č.p. 52, přípravné práce č.p. 71
- Na stoce 1 - položen řad v chodníku a travnatém pásu ke koncové jámě připravovaného protlaku, vykopána startovací jáma protlaku pod komunikací. Vlastní podvrt bude realizován 23.1.2025
- Na stoce 6 položeno 24 bm na řadu, pokračuje se s pracemi na staničení 24-36 bm. Dokončena přípojka č.p. 19
- Na stoce 9 položen řad, v realizaci přípojka č.p.78
- Byla provedena kamerová zkouška odvodnění č.p. 99-101. Dle výsledku je možné konstatovat, že nedojde ke kolizi s novým řadem.

### **B. Stávající body ze zápisu dne 15.1.2025**

Požadavky prodiskutovány, odsouhlaseno vypuštění ze sledování

### **C. Nové projednané body:**

- Nově navržený HMG zhotovitelem bude předložen zastupitelstvu obce dne 11.2.2025
- HMG bude doplněn o finanční část (nebudou zahrnuty předpokládané VCP)
- Bylo dohodnuto, že ZL č.1 bude potvrzen v navržené struktuře
- ZL č.2 bude upravovat změnu výkop na stoce 1 vs. protlak pod komunikací
- ZL č.3 bude řešit VCP a MP na přípojkách stoky 3 (č.p.96,83,64,74,63,73,51,59,61,62)
- Zhotovitel předložil ZL č.3. TDS ve spolupráci se zhotovitelem zkontroluje věcnou náplň ZL do 24.1.25 za předpokladu doplnění geodetického zaměření jímek zhotovitelem nejpozději 23.1.2025 v dopoledních hodinách.
- Byl dohodnut postup při odsouhlasování případných VCP a MP (ZL). VCP budou zaznamenávány do SD a posuzovány TDS a investorem týdně vždy na TD nebo KD v následující týden za týden uplynulý.
- Investorem dosud evidované prodlení v dokončení stavby (dílčí termíny HMG z 07/2024)

Stoka 1.	55 dní
Stoka 2.	22 dní
Stoka 3.	12 dní
- Úklid komunikací – investor opět důrazně upozorňuje na nekvalitní úklid komunikací od nanesené zeminy zemními stroji a nákladními automobily. Zhotovitel konstatuje, že dneškem tj. 22.1.2025 bude na stavbě trvale čistící stroj.
- Dtto komunikace od deponie k zařízení staveniště a objektu technické správy obce. Zde je nutné zajistit dostatečnou průjezdnou šířku komunikace

Příští kontrolní den bude 29. 1. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 22.1.2025 Ing. Jan Svitavský