

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 15.1.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Jan Svitavský – TDS
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.
Václav Černý, VHS Technology a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, změnové listy, vícepráce, méněpráce

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- Probíhají práce na stoce 3 – hlavní řad, přípojka č.p. 56
- Na stoce 1 pokračují práce na řadu směrem k hlavní silnici
- Započali práce na stoce 9 od ukončovací šachty
- Na stoce 6 položeno 24 bm na řadu, přípojka č.p. 19

B. Stávající body ze zápisu dne 18.12.2024

- Zhotovitel měl předložit cenovou nabídku na zhotovení protlaku pod komunikací – **předloženo – TDS postoupí nabídku projektantovi (rozpočtáři) k cenové kontrole**
- Zhotovitel dosud nepředložil souhlasné vyjádření od fy Presskan systém a.s. se změnou umístění betonového závaží z dolní části jímky na její vrchol – **20. 12. 2024: provedeno zabetonování jímk v horní části jímky, do doby doručení vyjádření fy Presskan systém a.s. není možné vystrojit jímku z důvodu případné demontáže jímky – požadavek trvá**
- Investor požaduje prověřit skutečnost zásypů dokončených a osazených jímk (údajně hlína a kámen) na stoce 1, případně existenci pokynu p. Goral a k provedení takového zásypu — **požadavek trvá**
- Zástupce SčS a.s., a investor požaduje předložení fotodokumentace řešení křížení přípojek kanalizace s vodovodním řadem (instalace chráničky) – **požadavek trvá**
- Investor: dne 20. 12. 2024 došlo k poškození pravého křídla a pravého sloupku u brány na hřiště subdodavatelskou firmou pracující na stoce 3. Byla domluvena výměna sloupku i pravého křídla – kontrola bude provedena 9.1.2025 – **oprava sloupku provedena**

C. Nové projednané body:

- TDS žádá zhotovitele o poskytnutí RPD stavby ve vektorovém formátu dwg. – **poskytnuto**
- Zhotovitel předložil upravený HMG a žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.8.2025.
- Dílčí prodloužení termínu původního HMG investor akceptuje na stoce 3
- Dílčí prodloužení termínu dokončení stoky 1 investor neakceptuje (rozhodnutí zastupitelstva obce). Zhotovitel k tomuto uvádí, že s penalizací termínu dokončení dle původního HMG nesouhlasí. Práce na stoce 1 dokončí v co nejkratším termínu.
- Protlak pod komunikací (viz výše) bude proveden do 01/25
- Investor žádá o poskytnutí ZL 1 a ZL 2 (změna položkových cen s ohledem na pažení)
- KD se účastnili vlastníci objektů č.p. 99 p. Bělecký a č.p. 101 p. Krásný. Uvedli, že existuje předpoklad, že odvodnění objektů a pozemků je v kolizi s trasou navrženého řadu. Bude provedeno místní šetření zhotovitelem k navrženému řešení za účasti investora a TDS

Příští technický den bude 22. 1. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 15.1.2025 Ing. Jan Svitavský