

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 5.2.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Michal Janíček – Provod, za projekci
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.
Václav Černý, VHS Technology a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, změnové listy, vícepráce, méněpráce, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- Probíhají práce na stoce 3 – hlavní řad, položeno 64 bm.
- V realizaci výkopové práce na přípojce č.p. ve změněné trase oproti DPS. V projektu navržené umístění jímky není reálné. Jedná se o chybu v DPS. Hloubení jámy jímky i nové trasy je kombinované strojně i ručně ve skalním podloží. Jímka v novém místě osazena
- V realizaci přípojka č.p. 40, hloubení jámy jímky strojně i ručně ve skalním podloží
- Na stoce 3 došlo ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací a jejímu porušení (provizorně opraveno). Zhotovitel předloží nabídku na řešení výměry 4 bm betonové kanalizace vč. napojení na stávající. Zároveň prověří možnost jádrového podvrtu bez nutnosti rozebrání kanalizace za účelem minimalizace vícenákladů
- Na stoce 1 - dokončena na přípojka č.p. 25 v jiné trase.
- Na stoce 6 položeno 48 bm na řadu,
Přípojky č.p. 99,100, 101 – osazeny jímky, provedeny výkopy, kanalizace položena a zasypána
- Na stoce 9 u přípojky č.p. 78 zhotovitel provede revizi osazení uzávěru, výškové osazení hrnce.

B. Stávající body ze zápisu dne 22.1.2025

Požadavky prodiskutovány, odsouhlasen a ty které nejsou zmíněny, vypuštěny ze sledování.

C. Nové projednané body:

- Nově navržený HMG zhotovitelem bude předložen zastupitelstvu obce dne 11.2.2025
- Zhotovitel předpokládá provedení tlakové zkoušky na stoce 1 v týdnu od 3.2.2025 – tlaková zkouška k dnešnímu dni neprobíhá, probíhá příprava (kontrola uzavření ventilů)
- Čištění komunikací probíhá průběžně, k dnešku nejsou momentálně připomínky
- ZL 1, 2, 3 odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami
- Provod – IS s.r.o. prověří možnost rozšíření dotace s ohledem na značný počet změn majících vliv na změnu ceny stavby (VCP) oproti DPS
- ZL č.4 nebude potvrzen z důvodu výhrady projektanta a dotačního managementu.
- Zhotovitel a investor konstatují nemožnosti realizace přípojky č.p. 18 na stoce 3 v trase navržené DPS. Investor požaduje od projektanta DPS návrh nové trasy.
- Dalším problematickým řešením je přípojka č.p. 30, návrh řešení předloží zhotovitel.

Příští kontrolní den bude 12.2. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 5.2.2025 Ing. Jan Svitavský