

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 5.2.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Michal Janíček – Provod, BOZP
Jitka Malá . Provod, HIP
Petr Šeda, stavbyvedoucí, VHS Technology a.s.
Václav Černý, VHS Technology a.s.
Karel Aschenbrenner, SČS a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, místní šetření.

V úvodu jednání KD proběhlo místní šetření na problematických přípojkách za účasti projektanta. Investor požaduje nové projektové řešení umístění jímek a tras přípojek č.p. 18, č.p. 30, č.p. 31 a č.p. 24 z důvodu nemožnosti realizace původního projektového řešení. Projektant prohlašuje, že nenese odpovědnost za původní projektové řešení, které převzal jako podklad od objednatele. Projektant zašle neprodleně investorovi nabídku ceny a termínu projektů výše uvedených přípojek. Součástí projektu bude i rozpočet a výkaz výměr se zohlednění stávajících geologických podmínek. Investor zaujme k nabídce stanovisko.

K tomuto zhotovitel uvádí, že tyto skutečnosti mohou mít dopad na termíny dokončení podle nově projednávaného a schváleného HMG podle jednání zastupitelstva obce. S závěry jednání zastupitelstva byl zhotovitel na KD seznámen. Zastupitelstvo neodsouhlasilo posuny termínů na stoce 1 a 2. Celkový termín dokončení 30.8.2025 byl odspihlasen

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- Probíhají práce na stoce 3 – hlavní řad, položeno, ke dni KD položeno dalších 24 bm.
- Na stoce 3 došlo ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací a jejímu porušení. Byla provedena oprava stávající kanalizace. Způsob provedení korugovaným potrubím PP D600 mm je odsouhlasen
- Na stoce 6 položeno 48 bm na řadu, pokračování na stoce 6. Vlastník č.p. 19 má oplocení pozemku na pozemku obecním. Bylo dohodnuto, že trasa stoky 6 nebude měněna. Řad bude položen v projektem navržené trase v hloubce výkopu 1,20 m. Investor projedná vedení trasy s vlastníkem. Oplocení objektu a pozemku ve skutečné trase není obcí schváleno.
- Stoka 4 napojena na stoku 9. V realizaci je pokračování na stoce 9 ke křížení se stokou 3
- Dokončena přípojka č.p. 1 (autoservis), osazena jímka, položena trubka a zahrnuto.

B. Stávající body ze zápisu dne 22.1.2025

Požadavky prodiskutovány, odsouhlaseny a ty které nejsou zmíněny, vypuštěny ze sledování.

C. Nové projednané body:

- Zhotovitel předpokládá provedení tlakové zkoušky na stoce 1 v týdnu od 3.2.2025 – **tlaková** zkouška k dnešnímu dni neprobíhá, probíhá příprava (kontrola uzavření ventilů) – stav trvá
- Provod -I S informoval KD o možnosti zažádat o možnost dotace z Ústeckého kraje. Investor a Provod-IS podniknou v této situaci potřebné kroky.
- Investor urguje opravu chodníku do původního stavu u č.p. 55, ukončení u komunikace v místě pro přecházení
- Zástupce SČS požaduje zakreslení protlaku na stoce 1 do dokumentace skut. provedení a předložení fotodokumentace.

Příští kontrolní den bude 12.2. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 5.2.2025 Ing. Jan Svitavský