

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 19.2.2025 — 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Václav Černý, VHS Technology a.s.
Petr Šeda, VHS Technology a.s, omluven
Karel Aschenbrenner, SČS a.s.

Program: Projednávání postupu výstavby, místní šetření.

Na jednání se nedostavili zástupci Provod – IS s.r.o – bez udání důvodů

V této souvislosti investor žádá, aby se zástupce projektanta účastnil v rámci AD každého jednání kontrolního dne. Investor žádá, aby projektant postupoval ve smyslu dohod z jednání dne 12.2.2025 zapsaných do zápisu ohledně problematických přípojek.

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

- Dne 18.2.2025 byly práce zastaveny zápisem do stavebního deníku s ohledem na klimatické podmínky. 19.2.2025 byly práce opět zahájeny na stokách č. 3 a 6. Je předpoklad plynulého pokračování na těchto stokách.
- Dle platného HMG dokončení stoky je j do 04/2025. Zhotovitel předpokládá dodržení tohoto termínu.
- Dle platného HMG na stoce 2 měly být práce zahájeny 12/24 a dokončení je 03/25. Práce k dnešnímu dni nezahájeny. Investor konstatuje ohrožení splnění tohoto dílčího termínu
- Dle platného HMG na stoce 5 měly být zahájeny práce 01/25 a dokončení je 03/25. Práce na stoce 5 k dnešnímu dni nezahájeny. Investor konstatuje ohrožení splnění tohoto dílčího termínu 03/25.
- Dle platného HMG na stoce 8 měly být zahájeny práce 02/25 a dokončení je 05/25. Práce k dnešnímu dni nezahájeny.
- Stoka 4 – rozpracovanost. Na začátku stoky 4 otevřený výkop šachty, zemina zatěžuje staticky neznámou konstrukci stropu garáže č.p. 38 pod plochou. Zeminu a zatížení od zeminy je nutné neprodleně odstranit. Investor požaduje neprodleně dokončit zásyp šachty ve skladbě dle DPS
- Přípojka č.p. 78 – nedokončeny zásypy jímký
- Investor opět apeluje na dokončení stoky 1 včetně dohledání uzávěrů v komunikaci, kontrolu jejich uzavření a provedení tlakových zkoušek
- S ohledem na klimatické podmínky není možné realizovat svařování trubek

B. Stávající body ze zápisu dne 12.2.2025

- Na stoce 6 dle dohody z KD se výkopové práce realizují v původní projektované trase na obecním pozemku v rámci oplocení č.p. 19. Investor požaduje po projektantovi návrh změny hloubky uložení potrubí řadu stoky 6 (nepojížděná travnatá plocha).
- Opět neprobíhají tlakové zkoušky na stoce 1. Zhotovitel argumentuje klimatickými podmínkami

Ostatní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- Investor předal zhotoviteli zápisy ze zastupitelstva obce
 - usnesení o termínech platného HMG
 - usnesení o změnových listech 1, 2, 3.
- Byla otevřena otázka zásypů (zásypového materiálu) tras. K tomuto tématu bude přizván projektant a toto bude řešeno na příštím KD. Tímto žádám projektanta o účast.

Příští kontrolní den bude 26.2. 2025 (středa) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 12.2.2025 Ing. Jan Svitavský