

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 5.3.2025 — 11:00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomní: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Michal Janíček – Provod s.r.o. - BOZP
Václav Černý, VHS Technology a.s.
Petr Šeda, VHS Technology a.s,

Program: Projednávání postupu výstavby, diskuze, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

Průběh prací:

Stoka 1 – řad dokončen,

Přípojka č.p. 58 – dokončena

Přípojka č.p. 65 – zahájení v týdnu od 10.3.2025

Stoka 2 – řad dokončen

Přípojka č.p. 11 – změna umístění, dle PD nelze umístit, vývod kanalizace na druhé straně objektu.

Přípojka č.p. 37 – změny umístění, dtto

Změna umístění odsouhlasena investorem i uživateli. Práce započnou 5.3.2025

Stoka 3 – pokračují práce na hlavním řadu

Přípojka č.p. 15 – v realizaci

Stoka 4 – dokončena

Přípojka č.p. 78 – dokončena, probíhá pokládka dlažby

Stoka 5 – předpoklad zahájení 10.3.2025

Stoka 6 – řad položen k č.p. 137

Přípojka č.p. 137 – v řešení (není znám stávající vývod kanalizace z objektu)

Stoka 7 – dle HMG zahájení 04/25

Stoka 8 – nezahájeno, dle HMG zahájení 02/25 – informace

Stoka 9 – řad dokončen

B. Stávající body ze zápisu dne 26.2.2025

- Investor požaduje po projektantovi návrh (potvrzení) změny hloubky uložení potrubí řadu stoky 6 (nepojížděná travnatá plocha), dále pak nový návrh hloubkového uložení stoky 5 s ohledem na pojíždění vozovky pouze osobními automobily a předpokladu značně skalnatého podloží. *Problematika bude řešena na KD dne 18.3.2025 za účasti projektanta.*
- Investor zaurogoval předložení ZL č.4, který bude definovat záměnu zásypového materiálu na základě písemného výstupu geotechnika p. Potůček LAPO s.r.o. Změnový list připraví zhotovitel do 11.3.2025, příští KD
- Zhotovitel na tento materiál předloží certifikát od dodavatele materiálu – **Zhotovitel předložil prohlášení o shodě** na betonový recyklát 0/63 JPL plus s.r.o., Litvínov – Hlubina *TDS požaduje další informace o vlastnostech výrobku na které se toto prohlášení odkazuje Jedná se především o požadavek na rovnoměrné zastoupení jednotlivých frakcí*
- Určení míst pro statickou zatěžovací zkoušku – investor určil 2 místa na místní komunikaci na stoce 3. Investor požaduje přizvat k provedení zatěžovací zkoušky. Na pláni požadavek 45 MPa
- Nabídky na Projekt změny stavby před dokončením a IČ budou dále předmětem jednání Tyto další projektové práce a IČ nabídnuté projektantem budou řešeny (jejich rozsah) na základě výsledků projednání se stavebním úřadem o způsobu legalizace změn stavby a tudíž projektové dokumentace, buď ve správním řízení jako změna stavby před dokončením, případně jako změna stavby potvrzením SÚ do stavebního deníku.
- PD přípojek – viz nově projednávané body

- Nastavovací límce na jímky 99-101, 52 – urgence
- Fakturace za 02/25 předložena
- Požadavky na VCP (příprava na ZL) budou předloženy neprodleně ke kontrole.

Ostatní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- TDS přizval na jednání KD dne 18.3.2025 stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky stavby. TDS nedohledal v PD seznam kontrolních prohlídek k uzlovým bodům, ve stavebním povolení nejsou vypsány.
- TDS upozorňuje zhotovitele na povinnost kontroly správců sítí před záhozem a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku, případně protokolem o kontrole s uvedením data a místa kontroly.
- PD přípojek – změnové dokumentace přípojek objednány investorem. Projektant dosud neprovedl místní šetření. Kontakty na vlastníky objektů investorem předány. Investor žádá projektanta o urychlené řešení.

Příští kontrolní den bude 11.3.2025 (úterý) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 5.3.2025 Ing. Jan Svitavský