

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 1.4.2025 — 11:00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Petr Šeda, VHS

Program: - projednávání postupu výstavby
- změnové listy
- zatěžovací zkoušky na stoce 1 a 3
- diskuze, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

Průběh prací:

Průběžně probíhají práce na přípojkách jednotlivých stok.

Stoka 1 – 1.4.2025 proběhly statické zatěžovací zkoušky na 3 místech trasy vybraných investorem. Protokoly budou předloženy projektantovi a investorovi. Závěry budou učiněny na příštím KD

Stoka 3 – 1.4.2025 proběhla statická zatěžovací zkouška na stoce 3 (před OÚ) - vyhovuje

Stoka 5 – pokračují práce na výkopu, 1.4.2025 budou výkopové práce dokončeny. Průměrná hloubka výkopu 130 cm. Změna hloubky uložení odsouhlasena projektantem i investorem. Obavy ze skalnatého podloží se nepotvrdily

Stoka 7 – dle HMG zahájení 04/25. Stoka 7 bude zahájena do 4.4.2025. Zhotovitel počítá s realizací bezvýkopové technologie. Investor souhlasí. Změnu technologie je nutné odsouhlasit projektantem.

Stoka 8 – probíhají práce na hloubení výkopu a pokládání trubního vedení.

B. Stávající body ze zápisu dne 25.3.2025

- s ohledem na nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na pláni MK na stoce 3 bude zhotovitelem předložen návrh na stabilizaci pláně, který bude potvrzen projektantem stavby. Termín KD 1.4.2025 – **návrh nepředložen, neprojednán**
- Bylo dohodnuto, že zhotovitel provede statické zatěžovací zkoušky na pláni MK na stoce 1. Investor určí místa realizace zkoušky podloží na pláni a na stoce 3 jednu hutnicí zkoušku, kde je pláň na betonové recyklátu fr. 0/63. Termín 8.4.2025 – statické zkoušky byly provedeny 1.4.2025. **Závěry budou protokolovány zhotovitelem, předloženy s návrhem řešení stabilizace pláně na vyhovující hodnotu pro MK se zohledněním třídy dopravního zatížení dle tabulky 2 TDZ dle ČSN 73 6114 – vše zhotovitel projedná s projektantem**
- Byla diskutována problematika šachtových dn. Přípisem ze dne 24.3.2025 zaujal projektant stanovisko následující. Na stokách 1-9 je celkem 15 šachet, 6 vzdušnickových a 9 proplachovacích. V mailové komunikaci je schematická výkresová část vzdušnickové a proplachovací šachty. Dno proplachovací šachty je tvořeno prefabrikovaným dnem a dno vzdušnickové šachty šachtovou skruží s vybetonovaným dnem. Ve výkazu výměr jsou však pouze dna realizovaná skruží a betonáží. Prefabrikovaná dna ve výkazu výměr nejsou. Jedná se o opomenutí v projektu. U šachet investor uplatní oproti VCP zápočet MP. – **Zhotovitel předložil ZL 5, který narovnává stav realizace skutečnost vs. výkaz výměr (šachtová dna) s vykázáním VCP a MP. Změnový list byl zaslán projektantovi k vyjádření**
- Dohodnuté technické řešení zastropení jímek, které jsou zahloubeny dle skutečných potřeb níže a je nutné nastavit výšku, zhotovitel provede kalkulaci VCP na typické

nastavení a případné zvýšení nebo snížení výšky bude řešeno procentuální změnou ceny.-
kalkulace dosud nepředložena

- PD přípojek č.p. 18, 30 a 20. – TDS informoval účastníky KD o telefonickém hovoru TDI s panem Janíčkem ohledně přípojek č.p. 20 a 30. U č.p. 30 řeší projektant a dodavatelem technologie PRESASKAN atypickou jímku umístěnou do sklepa objektu vzhledem k nemožnosti osazení v ulici. Investor upozorňuje na nutnost pachotěsného uzávěru jímky.
- Č.p. 20 projektant předpokládá využití stávajícího odkanalizování jako chráničky s tím, že je nutné oddělit dešťové vody z jednotné kanalizace. K výkopu kvůli napojení by poté mohlo dojít bez rizika kolapsu obvodové zdi oplocení.
- Investor žádá o neprodlené dodání projektových dokumentací z důvodu plynulého pokračování nasazených kapacit zhotovitele.
- statní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- Investor žádá o okamžitou opravu vjezdových vrat do areálu hřiště a jezera a zamykání brány o víkendu s ohledem na zvýšený výskyt nežádoucích osob v okolí.
- Byly uvolněny sloupky brány u vjezdu do dvora OÚ v důsledku výkopových prací. Investor žádá o uvedení do původního stavu, nelze zavírat bránu.
- Investor žádá o vyčištění komunikace k okálům – **termín ihned**
- Investor požaduje opravu dlažby u podvrtu na stoce 1
- Č.p. 31 a č.p.80 – osadit jímku na straně uživatele KG a chráničkou
- Deponie materiálu u komunikace SÚS – materiál ukládat tak, aby nebyly ovlivněny rozhledové poměry vjezdu na komunikaci od buňkoviště zhotovitele.

Příští kontrolní den bude 8.4.2025 (úterý) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 1.4.2025 Ing. Jan Svitavský