

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 8.4.2025 — 11:00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Petr Šeda, VHS
Jitka Malá, PROVOD s.r.o.
Michal Janíček, PROVOD s.r.o.

Program: - projednávání postupu výstavby
- změnové listy
- diskuze, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

Průběh prací:

Průběžně probíhají práce na přípojkách jednotlivých stok.

Stoka 5 – výkopové práce dokončeny, výkop zasypán a zhutněn stoka ukončena šachtou.

Stoka 7 – Stoka 7 bude zahájena v části podvrtem, bezvýkopovou technologií. Následně byly práce přerušeny s ohledem na částečnou neprůchodnost podloží. Technologie bude kombinovaná. 90 bm podvrt, zbylá část dle RPD kopaná. Bude vyhotoven změnový list (ZL 7)

Stoka 8 – pokračují práce na hloubení výkopu a pokládání trubního vedení a průběžně na přípojkách

B. Stávající body ze zápisu dne 25.3.2025

- **Stoka 1** – 1.4.2025 proběhly statické zátěžové zkoušky na 3 místech trasy vybraných investorem. Protokoly o výsledku zkoušek zhotovitel zašle investorovi do 11.4.2025 na všechny již provedené zatěžovací zkoušky s ohledem na nevyhovující statické zátěžové zkoušky na pláni MK na stoce 3 bude zhotovitelem předložen návrh na stabilizaci pláně, který bude potvrzen projektantem stavby. Termín KD 1.4.2025 – **návrh nepředložen, neprojednán. Návrh dnes neprojednán. Zhotovitel návrh řešení zašle projektantovi o odsouhlasení do 11.4.2025 se žádostí o přehodnocení kategorizace MK dle ČSN 73 6114**
- Byla diskutována problematika šachtových dn. Přípisem ze dne 24.3.2025 zaujal projektant stanovisko následující. Na stokách 1-9 je celkem 15 šachet, 6 vzdušnickových a 9 proplachovacích. V mailové komunikaci je schematická výkresová část vzdušnickové a proplachovací šachty. Dno proplachovací šachty je tvořeno prefabrikovaným dnem a dno vzdušnickové šachty šachtovou skruží s vybetonovaným dnem. Ve výkazu výměr jsou však pouze dna realizovaná skruží a betonáží. Prefabrikovaná dna ve výkazu výměr nejsou. Jedná se o opomenutí v projektu. U šachet investor uplatní oproti VCP zápočet MP. – **Zhotovitel předložil ZL 5, který narovnává stav realizace skutečnost vs. výkaz výměr (šachtová dna) s vykázáním VCP a MP. Po prostudování ZL 5 po stránce cenové a technické investor požaduje uplatnit koeficient 0,8 na položky, které nebyly součástí výkazu výměr dle čl. II Specifikace díla bodu 2.9. a dále jako MP uplatnit pol. Na S1 – 113, 114. S2 – 74, 75. S3 – 76, 77. S4 – 74, 75. S5 – 74, 75. S6 – 107, 108. S7 – 78, 79. S8 – 116, 117. S9 – 74, 75 v celkové výši 11.365,24 Kč.**
- Dohodnuté technické řešení zastropení jímek, které jsou zahloubeny dle skutečných potřeb níže a je nutné nastavit výšku, zhotovitel provede kalkulaci VCP na typické nastavení a případné zvýšení nebo snížení výšky bude řešeno procentuální změnou ceny.- **kalkulace předložena, připraven ZL6 – za TDS po stránce technické v pořádku, investor požaduje ponížít cenu ZL 6 o připomínky rozpočtáře projektanta zasláné mailovou**

komunikací dne 7.4.2025 ve 13.15, přeposláno zhotoviteli dne 7.4.2025 v 16.38 a také uplatnit čl. II, 2.9 SoD.

- PD přípojek č.p. 18, 30 a 20. – TDS informoval účastníky KD o telefonickém hovoru TDI s panem Janičkem ohledně přípojek č.p. 20 a 30. U č.p. 30 řeší projektant a dodavatelem technologie PRESASKAN atypickou jímku umístěnou do sklepa objektu vzhledem k nemožnosti osazení v ulici. Investor upozorňuje na nutnost pachotěsného uzávěru jímky.
- Č.p. 20 projektant předpokládá využití stávajícího odkanalizování jako chráničky s tím, že je nutné oddělit dešťové vody z jednotné kanalizace. K výkopu kvůli napojení by poté mohlo dojít bez rizika kolapsu obvodové zdi oplocení.
- Investor žádá o neprodlené dodání projektových dokumentací z důvodu plynulého pokračování nasazených kapacit zhotovitele.
- statní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- Investor žádá o okamžitou opravu vjezdových vrat do areálu hřiště a jezera a zamykání brány o víkendu s ohledem na zvýšený výskyt nežádoucích osob v okolí. **K dnešnímu dni 8.4. neopraveno, zhotovitel provede provizorní opravu do 11.4.2025. Investor požaduje po zhotoviteli doklad o nahlášení škody na pojišťovnu.**
- Byly opět projednávány body přípojek č.p.18, 20, 30. Trasa přípojky (výkop) byla již zahájena a k dnešnímu dni je osazena jímka, výkop ohrazen. Přípojka č.p. 20 zahájen ruční výkop jámy pro usazení jímky. Byla předjednána změna, kterou projektant zahrne do PD. Č.p. 30 projektant ve spolupráci s dodavatelem technologie zpracovává variantu atypické jímky osazené do sklepa č.p. 30.
- Investor požaduje po zhotoviteli úpravu terénu a st.p.č. 10/1 č.p. 11, dorovnání terénu do původní roviny. Dtto na konci stoky 2.
- Stoka 8 – zhotovitel činností poškodil odvodňovací kanálky.
- Zaměření stok a a místění již osazených jímek včetně tras zhotovitel investorovi dodá do 11.4.2025

Příští kontrolní den bude 15.4.2025 (úterý) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 9.4.2025 Ing. Jan Svitavský