

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 22.4.2025 — 11:00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Petr Šeda, VHS

Program: - projednávání postupu výstavby
- diskuze, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

Průběh prací:

Průběžně probíhají práce na přípojkách jednotlivých stok.

Stoka 3 – přípojky č.p. 18 a 20 položeny vč. jímky, trasy zasypány, neprovedeny finální terénní úpravy. **Dosud projektantem nedodány projektové dokumentace přípojek č.p. 18, 20, 30. Investor žádá projektanta o neprodlené dokončení a předání objednaných dokumentací přípojek vč. rozpočtů a VV**

Stoka 7 – položeno potrubí tlakové kanalizace, zčásti protlakem zčásti výkopovou technologií, výkop zasypán a zhutněn. Investor požaduje po dokončení po zhotoviteli zápis o předání komunikace zpět do užívání SÚS.

Stoka 8 – práce na přípojkách č.p. 90, č.p. 134, dokončena přípojka č.p. 84

Stoka 9 – byla provedena oprava 2 spojů na základě nevyhovující tlakové zkoušky, tlaková zkouška opětovně negativní. Zhotovitel prověří realizaci přípojky č.p. 78

B. Stávající body ze zápisu dne 25.3.2025

- Investor požaduje po zhotoviteli úpravu terénu a st.p.č. 10/1 č.p. 11, dorovnání terénu do původní roviny. Dtto na konci stoky 2. – Zhotovitel dnes započal s terénní úpravou, prověřeno **při místním šetření v rámci KD. Kontrola následně v rámci činnosti TDS**
- Zaměření stok a místění již osazených jímek včetně tras zhotovitel investorovi dodá do 11.4.2025 – **TDS dne 22.4.2025 obdržel zaměření v dwg. TDS zjistí rozsah a dá zhotoviteli zpětnou vazbu.**
- Únik provozních kapalin na komunikace je na vícero místech, olejové úkapy a skvrny investor požaduje neprodleně odstraňovat – **požadavek trvá**
- ostatní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- Investor konstatuje, že má k dispozici dostatek revizních zpráv elektro tak, aby zhotovitel (PRESSKAN) nastoupil na montáž, kompletaci a zprovoznění technologií čerpacích jímek.
- Zhotovitel (p. Šeda) v průběhu jednání opět telefonicky vyzval dodavatele k nástupu na montáži. Kontakty na majitele nemovitostí byly dnes předány zhotoviteli.
- Oprava (nové) oplocení mezi č.p. 49 a 50 – **materiál dosud zhotovitelem neobjednán.**
- Došlo k úniku provozní kapaliny bagru na travnaté ploše vedle depa sypkého materiálu. Situace byla nahlášena na HZS a MMM OŽP. **Nutné zahájit sanaci. Dle sdělení zhotovitele bude repase čerpadla stroje dokončena do konce týdne (25.4.) Po sanaci přizve investor (TDS) MMM OŽP ke kontrole.**
- Zhotovitel zaslal mailovou komunikací položkovou cenu asfaltového recyklátu za 1 m². Tato cena 81,30 recyklátu v tl. 100 mm je pouze cenou materiálu. **Investor požaduje**

kalkulaci celkové ceny pokládky m2 asfaltového recyklátu vč. práce a všech ostatních přímých a nepřímých nákladů zhotovitele.

- Zhotovitel zaslal investorovi zápisy z dosud provedených tlakových zkoušek kanalizačního potrubí. **TDS zaslal protokol ke kontrole věcné správnosti na SCS a.s, (Karel Aschnebrenner)**

- Zhotovitel zaslal investorovi protokoly o statických zatěžovacích zkouškách na stokách 1, 3. Protokoly č.:
 - ZZPJ 1/25/75 – stoka 3 Edef: 15,2 MPa – nevyhovující
 - ZZPJ 2/25/76 – stoka 3 Edef: 36,5 MPa – vyhovující
 - ZZPJ 3/25/87 – stoka 3 Edef: 105,1 MPa – nevyhovující
 - ZZPJ 4/25/88 – stoka 1 Edef: 31,4 MPa – vyhovující
 - ZZPJ 5/25/89 – stoka 1 Edef: 39,7 MPa – vyhovující
 - ZZPJ 6/25/90 – stoka 1 Edef: 35,1 Mpa – vyhovující

Závěry protokolů uvedené jako vyhovující nejsou v souladu s RPD a požadavkem projektanta vyjádřeným stanoviskem Zn.: 2025/12 ze dne 14.4.2025, ve kterém projektant připouští hutnit zemní pláň min. na 30 MPa pouze na stokách 2, 4, 5, části 6, 8. Na stoce 1 a 3 je nutné dodržet požadavek hutnění pláňe na 45 MPa. Z tohoto titulu investor závěry hutnicích zkoušek na stokách 1 a 3 považuje za nevyhovující.

Zhotovitel zaslal investorovi zápisy z dosud provedených tlakových zkoušek kanalizačního potrubí

Příští kontrolní den bude 29.4.2025 (úterý) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 22.4.2025 Ing. Jan Svitavský