

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 29.4.2025 — 11:00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni: Karel Řehák – starosta
Martin Sobotka - místostarosta
Jan Svitavský – TDS
Michal Janíček – Provod s.r.o., BOZP
Petr Šeda, VHS

Program: - projednávání postupu výstavby
- diskuze, místní šetření

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

Průběh prací:

Průběžně probíhají práce na přípojkách stok 7 a 8

Stoka 3 – přípojky č.p. 18 a 20 položeny vč. jímky, trasy zasypány, neprovedeny finální terénní úpravy. Projektantem na KD dodány PD přípojek č.p. 18 a 30. Investor již nepožaduje k těmto přípojkám výkaz výměr. PD přípojky č.p. 20 nedokončena. S ohledem na předání PD přípojek č.p. 18 a 30 po dokončení bude projektantem snížena cena PD. Výše snížení ceny bude projednána s objednatelem

Stoka 8 – práce na přípojkách č.p. 90, č.p. 134, dokončena přípojka č.p. 84

Stoka 9 – byla provedena oprava 2 spojů na základě nevyhovující tlakové zkoušky, tlaková zkouška opětovně negativní. **Zdroj úniku tlaku zjištěn na přípojce Byla provedena na přípojce č.p. 78. Byla provedena oprava**

B. Stávající body ze zápisu dne 25.3.2025

- Investor požaduje po zhotoviteli úpravu terénu a st.p.č. 10/1 č.p. 11, dorovnání terénu do původní roviny. Dtto na konci stoky 2. – **Zhotovitel provedl terénní úpravou, prověřeno při místním šetření v rámci KD.**
- Zaměření stok a místění již osazených jímků včetně tras zhotovitel investorovi dodá do 11.4.2025 – TDS dne 22.4.2025 obdržel zaměření v dwg. – **Zaměření neobsahuje veškeré realizované přípojky, zhotovitel doplní podklad zaměření**
- Únik provozních kapalin na komunikaci je na vícero místech, olejové úkapy a skvrny investor požaduje neprodleně odstraňovat – **požadavek trvá**
- ostatní body prodiskutovány a ty které nejsou zmíněny jsou vypuštěny ze sledování

C. Nové projednané body:

- Investor konstatuje, že má k dispozici dostatek revizních zpráv elektro tak, aby zhotovitel (PRESSKAN) nastoupil na montáž, kompletaci a zprovoznění technologií čerpacích jímků.
- Zhotovitel (p. Šeda) v průběhu jednání opět telefonicky vyzval dodavatele k nástupu na montáži. **Kontakty na majitele nemovitostí byly dnes předány zhotoviteli vč. telefonních čísel. Investor apeluje na okamžitý nástup dodavatele na vystrojování a zprovoznování technologií čerpacích jímků.**
- Oprava (nové) oplocení mezi č.p. 49 a 50 – **materiál složen u zhotovitele, realizace oplocení v týdnu od 5.5.2025**
- Došlo k úniku provozní kapaliny bagru na travnaté ploše vedle depa sypkého materiálu. Situace byla nahlášena na HZS a MMM OŽP. **Provedena oprava bagru, zemina v místě úniku vytěžena v rozsahu dle požadavků OŽP.**

- Zhotovitel zaslal mailovou komunikací položkovou cenu asfaltového recyklátu za 1 m². Tato cena 81,30 recyklátu v tl. 100 mm. Investor zajistil rozbor položky ceníku URS č. 564931412 – Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m²tl. 100 mm. Rozbor TOV položky definuje veškeré náklady přímé (materiální, strojní i dělnické) na pokládku 1 m² plochy
- Zhotovitel zaslal investorovi zápisy z dosud provedených tlakových zkoušek kanalizačního potrubí. TDS zaslal protokol ke kontrole věcné správnosti na SCS a.s, (Karel Aschenbrenner). K protokolu byly zástupcem SCS vzneseny připomínky, které byly zaslány zhotoviteli. Budou diskutovány na KD dne 6.5.2025
- V týdnu od 5.5.2025 zhotovitel začne s realizací prací části komunikace na stoce 3. Bude realizována výměna podloží v tl. 800 mm, z toho 300 mm neúnosné zeminy tak, aby statická zatěžovací zkouška na pláni – 500 mm vykazovala Edef2 = 45 MPa
- Investor urguje dokončení kontroly uložení sítě v křížení s plynem (2 sondy na stoce 1) a zasypání výkopu.

Příští kontrolní den bude 6.5.2025.2025 (úterý) od 11.00 hodin – na obecním úřadě v Patokryjích.

Zapsal dne 29.4.2025 Ing. Jan Svitavský