

Zápis z kontrolního dne č. 4 ze dne 29. 07. 2024 – 11.00 hodin.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Zařízení staveniště bude u hasičárny, mezideponie potom za hřištěm. Investor dal kontakt zhotoviteli na pracovníka SÚS k možnosti jiné mezideponie.
2. Projektant dodá zhotoviteli podklady pro vyvěšení reklamní tabule stavby kanalizace, investor vytipuje plochu, kde bude tabule instalována. Zhotovitel zajistí výrobu reklamní tabule a její vyvěšení - trvá.

B. Ostatní:

3. Sestavy jednotlivých šachet – jejich části (dna, skruže a kónusy s poklopy) budou součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel dle rozpočtu. Součástí zadání byly kónusy, prstýnky, skruže výšky 1000 mm a litinové poklopy. Ostatní části šachet budou řešeny změnovým listem. Šachty budou zřizovány jako kalníkové (umožňující proplach) v nejnižším zlomovém bodě nivelety kanalizačního potrubí (v PD vzorový řez č. 9). Např. na stoce 1 to budou 4 ks. Dále v nejvyšším zlomovém bodě nivelety kanalizačního potrubí jako vzdušňíkové – např. stoka 1 obsahuje 2 ks. Řeší i tabulka 2. a. 2 armatur tlakové kanalizace str. 5 technické zprávy. V ostatních lomových půdorysných bodech potrubí kanalizace šachty zřizovány nebudou.
4. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby.
5. Investor žádá autorský dozor k účasti na KD.
6. Archeologa žádám při případných kontrolách stavby o nahlášení termínu kontroly stavby dopředu starostovi obce a o zápis o provedení kontroly do stavebního deníku.
7. Zhotovitel byl upozorněn na doložení dokladové části k předání a ukončení stavby – zejména likvidace odpadů, souhlasy správců sítí s trvalým užíváním stavby (že nedošlo k poškození jejich sítí) - zůstává.
8. Při fakturaci jednotlivých stok nebude dofakturováno 10% , které budou dofakturovány až po geodetickém zaměření skutečných výměr jednotlivých stok. Je nutné, aby geodet byl obeznámen s požadavky SČVaKu uvedených ve standardech - trvá.
9. TDS bude zván na kontrolní dny zástupce SČVaKu.
10. **Kontrolní den č. 5 bude 12. 08. 2024 v 11.00 hodin.**
11. **Technický den č. 2 bude 05. 08. 2024 v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 29. 07. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.