

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Obec Patokryje
Karel Řehák
starosta
Patokryje 35
434 01 PATOKRYJE

Váš dopis zn./ze dne

naše zn.
21/013_Pe_2103151

vyřizuje/tel.
Pejša/724 719 787

Louny dne: 29.10. 2021

Věc: Patokryje - splašková kanalizace – oznámení o zastavení prací

Vážený pane starosto,

naše společnost realizuje pro Vaši obec na základě smlouvy o dílo ze dne 21.06. 2021 zakázku „Patokryje - splašková kanalizace“. Realizace zakázky je navržena formou bezvýkopové technologie a to metodou řízených podvrstů. Dle předložené dokumentace k provádění stavby se v lokalitě nachází podloží v třídě těžitelnosti 2 – 5 (technická zpráva str. 4, odst. B.1.e – očekávané třídy těžitelnosti: tř.2 – 15%, tř.3 – 40%, tř.4 – 40%, tř.5 – 5%). V technické zprávě je rovněž uvedeno, že geologický a hydrogeologický průzkum se neprováděl.

Práce jsme zahájili 18.10. 2021. Geologické podmínky v místě stavby jsou však diametrálně odlišné od údajů v předané dokumentaci. Již při kopání startovacích jam jsme narazili na horniny třídy těžitelnosti 5 - 6. Postupně jsme otevřeli startovací jámy na všech stokách a pokusili jsme se provést řízené podvrty. Nepodařilo se nám zavrtat na žádné stoce více jak 10 – 15m. Pokusy jsem ukončili po opakovaném poškození a destrukci vrtného nářadí. V této geologii nelze provádět řízené podvrty.

Z výše uvedených důvodů jsme nuceni zastavit práce na předmětné zakázce.

O vzniklé situaci jsme Vás informovali v rámci Kontrolního dne stavby dne 22.10. 2021 (viz. zápis z KDS). V rámci KDS bylo rovněž rozhodnuto, že bude přizván autorizovaný geolog k provedení zhodnocení tříd těžitelnosti v daných lokalitách. Účastníci KDS se shodli, že o posudek tříd těžitelnosti bude požádána společnost Bářské projekty Teplice. Geolog se na stavbu dostavil v pondělí 25.10. 2021. Předběžné jeho závěry potvrzují námi avízané třídy těžitelnosti. Písemný posudek přislíbil vyhotovit do 05.11. 2021.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na uvedenou zakázku, která má být realizována řízenými protlaky jsme již zakoupili materiál. Rovněž se zahájením pracím nám již vznikly náklady spojené s nastěhováním technologie a zřízením zařízení staveniště.

Žádáme Vás proto o svolání jednání s projektantem předmětné stavby a o stanovení dalšího postupu stavby.

V případě nejasností či potřeby doplnění informací mne prosím kontaktujte. Děkuji

S pozdravem

Zdeněk Pejša
ředitel závodu inženýrských staveb



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel.: +420 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
ICO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

**Přílohy: 1x Zápis z KDS ze dne 22.10. 2021 + prezenční listina
4x fotodokumentace**