

# **Zápis z pracovní schůzky dne 11. 11. 2021.**

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni dle prezenční listiny

Program :

## **A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:**

1. Bude proveden geologický podrobnější „doprůzkum“ geologie v dané lokalitě - hloubka 1,0 – 1,5 m. Průzkum provede geolog pan Florián tel. 728 161 501. Techniku k sondám zajistí zhotovitel. Termín 15. – 16. 11. 2021 dle kapacit techniky.
2. Investor zajistí možnost kopání sond i na pozemcích uživatelů pro osazení čerpacích stanic do hloubky cca 2,0 m. Dále informace o stávajících septikách – existence a hloubky pro případné umístění čerpacích stanic?
3. Tlaková kanalizace bude vymělena, potrubí protlakem nebo výkopem v hloubce cca 1,1 m. Tak, aby potrubí podešlo sítě plynu v hloubce cca 0,8 m a vodovod v hloubce cca 0,9 – 1,1 m.

## **B. Ostatní:**

1. Na základě dodaných podkladů předloží zhotovitel cenovou nabídku na provedení stavby.
2. Zhotovitel předložil soupis prací provedených v 10/2021 ve výši 214.220,76,- Kč bez DPH. Tento soupis prací byl odsouhlasen.
3. **Kontrolní den č. 3 bude dle dohody.**

Přílohy : prezenze pracovní schůzka.

Zapsal dne 11. 11. 2021 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.