

# **Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 23. 10. 2024 – 11.00 hodin.**

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni : dle prezenční listiny

Program :

## **A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:**

1. V současné době probíhá realizace řádu na stoce 1 a stoky 3 včetně přípojek.
2. V současné době je realizována pokládka potrubí a zasypy části stoky 1 za státní silnicí RD č. p. 136. Dále přípojky na stoce 1 u RD č. p. 31, přípojka u RD 81 výkop je zasypán. U RD 31 je nutné opravit a srovnat uzávěr přípojky mimo opravenou dešťovou kanalizaci – bude dořešeno do 31. 10. 2024.
3. Je nutno dosypávat zasypané výkopy – materiál si sedá, vznikají nebezpečné nerovnosti.
4. Prioritou zůstává dokončení rozdělaných přípojek před dalším postupem prací na rádech.
5. Dále probíhají práce na stoce 3 u RD č. p. 59 a 64. Včetně prací na přípojkách – u RD 83.

## **B. Ostatní:**

6. Stavební deník žádám brát na kontrolní a technické dny.
7. Výkon stavbyvedoucího bude vykonávat za zhotovitele stavby i pan Martin Pokrupa.
8. Zhotovitel předal realizační dokumentaci elektronicky i vtištěnou ke schválení. Žádám ADS o případné připomínky.
9. Zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram realizace prací.
10. Případné další nejasnosti ohledně PD bude zhotovitel řešit s TDS s předstihem dopředu před KD nebo před TD stavby - zůstává.
11. Přípojky kanalizace - budoucí uživatelé připraví přívod elektřiny s rozvaděčem pro napojení technologie v domovní čerpací stanici. Přívod EI bude na fasádě rodinného domu zvenku (doporučení zvenku objektu, při umístění zevnitř objektu dochází k možnosti přenosů pachů po kabelu do objektu). Nebo umístění EI v blízkosti DČS na pomocné konstrukci. Kabel pro připojení technologie (čerpadlo) v jímce dodá zhotovitel stavby – je součástí technologie.
12. Zhotovitel bude dodržovat technologické postupy – obsypy potrubí pískem dle vzorových řezů. Písek bude stahován na 1 místo ( hromadu ) - trvá.
13. **Kontrolní den č. 12 bude 06. 11. 2024 (úterý) v 11.00 hodin.**
14. **Technický den č. 5 bude 30. 10. 2024 (středa) v 11.00 hodin.**

Zapsal dne 23. 10. 2024 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.