ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

Stavba (název, číslo): **„PATOKRYJE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“**

Smlouva o dílo na akci „Patokryje – splašková kanalizace“, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (OZ), uzavřené dne 28.12.2022 a její dodatky.

Přebírající strana
Objednatel: **Obec Patokryje**
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Most
IČ: 002 66 124

Zastoupený (jméno, funkce): Karel Řehák - starosta obce, mob: +420 777 422 047
Ing. Jan Svitavský - technický dozor investora, mob: +420 777 292 268

Předávající strana
Zhotovitel: **Společnost Patokryje**
Vedoucí společník: **VHS technology, a.s.**
Sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec
IČ: 273 47 753

Zastoupený (jméno, funkce): Ing. Dalimil Kotas na základě plné moci, mob: +420 602 101 454
Ing. Václav Černý vedoucí výroby, mob: +420 793 948 635

Společník: **PRESSKAN System, a.s.**
Sídlo: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
IČ: 607 43 824

Zastoupený (jméno, funkce): Ing. Robert Nevrlý předseda správní rady, mob: +420 777 730 149

Předmět předání a převzetí
Provedené práce na stavbě „Patokryje – splašková kanalizace“ dle projektové dokumentace zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem; IČ: 250 23 829 pod zakázkovým číslem 341 a realizační projektové dokumentace zpracované společností VHS technology, a.s. , byly realizovány firmou **VHS technology, a.s.** se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec v období
od 01.07.2024 (zápis o předání staveniště)
do 12.8.2025 2025 (zápis o předání a převzetí stavby)

dle smlouvy o dílo ze dne 28.12.2022 a příslušných dodatků k SoD.

Stručný popis:
Jednalo se o výstavbu hlavních stok tlakové kanalizace, které odvádí splašky pomocí domovních čerpacích jímek z jednotlivých nemovitostí. Páteřní stokou, do které jsou postupně napojeny ostatní stoky je tlaková stoka „1“. Tato stoka byla napojena do šachty stávající gravitační kanalizace, a to před objektem č.p. 131. Gravitační kanalizace odvádí splaškové vody na stávající ČOV. Kanalizační výtlačné stoky byly vedeny převážně přes pozemky ve vlastnictví investora, pouze kde to nebylo z terénních důvodů možné, byla trasa vedena přes soukromé pozemky. Jednotlivé výtlačné stoky je možné propláchnout v proplachovacích šachtách, ve kterých je osazena hadicová koncovka „C“, a které je umístěna vždy v nejnižším místě stoky a případně po trase, pokud je stoka delší než 200m. Dále byly na stokách osazeny vzdušníkové šachty, ve kterých jsou osazeny automatické vzdušníky pro kalovou vodu. Hloubky uložení tlakové kanalizace se pohybují v rozmezí 1,20 m až do 2,10 m.

Informace o technickém řešení
Na hlavní tlakové stoky a tlakové přípojky byl použit materiál PEHD EC108010 KANAL d40 SDR11, d50 SDR11, d63 SDR11 a d90 SDR17.

označení/materiál	PEHD EC108010 d90 SDR17	PEHD EC108010 d63 SDR11
tlak. stoka 1	285,98	499,30
tlak. stoka 2		57,40
tlak. stoka 3		594,15
tlak. stoka 4		77,86
tlak. stoka 5		130,00
tlak. stoka 6		179,17
tlak. stoka 7		152,30
tlak. stoka 8		190,83
tlak. stoka 9		36,70
celkem	285,98	1917,71
délka celkem		2203,69

Ke každé DČJ byla z hlavní tlakové stoky vysazena odbočka. Odbočka byla realizována litinovým navrtávacím pasem příslušného profilu hlavní stoky s vnitřním závitem 2“. Do navrtávacího pasu bylo osazeno přípojkové šoupě PROFI ISO d50x2“ ovládané přes zemní soupravu. Trasa tlakové přípojky byla realizována z potrubí PEHD d50 SDR11 a před DČJ elektro redukcí redukována na d40.

označení	délka tlakových přípojek	počet tlakových přípojek	Počet DČJ
tlak. stoka1	329,55	24	22
tlak. stoka 2	44,69	2	2
tlak. stoka 3	418,83	29	29
tlak. stoka 4	29,10	3	3
tlak. stoka 5	26,26	5	4
tlak. stoka 6	124,03	10	10
tlak. stoka 7	84,01	5	5
tlak. stoka 8	121,14	16	16
tlak. stoka 9	6,46	1	1
Celkem	1184,07	95	93

Stav předmětu předání a převzetí:

Stavba je v rozsahu předmětu projektové dokumentace věcně dokončena.
V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků nebránícím převzetí díla.
Přejímací řízení bylo zahájeno dne 30.7.2025 dnem předání smluvní dokumentace.

Den předání dokončeného díla 12.8.2025.

V Patokryjích dne 12.8.2025

za Objednatele:

Karel Řehák Ing. Jan Svitavský

Obec Patokryje okres Most

.....

Jméno, příjmení, podpis odpov. pracovníka

V Patokryjích dne 12.8.2025

za Zhotovitele :

Ing. Dalimil Kotas Ing. Václav Černý

REAL - INVEST s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Mikoláše Aleše 2401/4, 434 01 Most tel.: 777 292 268 IČO: 48388802, DIČ: CZ48388802

VHS technology a.s. Chotějovice 166, 418 04, Světce IČO: 27347753

.....

Jméno, příjmení, podpis odpov. pracovníka

Přílohy:

1. Průvodně technická dokumentace
2. Seznam vad a nedodělků nebránícím převzetí díla

Zápis obdrží:

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel