

Zápis z pracovní schůzky dne 13. 01. 2022.

Stavba: „Patokryje – splašková kanalizace“.

Přítomni dle prezenční listiny

Program :

A. Část související s řešením technických detailů a postupem prací:

1. Zástupci zhotovitele – firma Ekostavby seznámili zúčastněné o odhadu navýšení ceny na základě obou geologických posudků. Vzhledem k geologickým poměrům a nutnosti změny technologie (původně uvažovaná protlaková technologie se bude muset kombinovat s výkopovou technologií) bude nová cena mezi 25 až 30 milióny Kč bez DPH. Tím bude překročen limit víceprací u státní zakázky o více než 30%.
2. Objednatel bude muset vypsát novou soutěž na základě změny technologie a geologických posudků. Termín realizovat zakázku do konce roku 2022 je z těchto důvodů nereálný.
3. Zhotovitel firma Ekostavby pošle dopis objednateli o odstoupení od SOD z důvodu neschopnosti dodržet cenu na základě geologických posudků.
4. Zhotovitel firma Ekostavby připraví návrh na finanční vyrovnání z SOD. Zejména na již zakoupený materiál pro tuto akci. Dodá i soupis nakoupeného materiálu včetně výrobce. Tento materiál bude vyčleněn ze stávajícího výkazu výměr a rozpočtu stavby.

B. Ostatní:

1. Zhotovitel předá TDS stavební deník.

Přílohy : prezenze pracovní schůzka.

Zapsal dne 13. 01. 2022 Ing. Petr Reitinger - TDS stavby.